
전라북도국제교류센터 사무실 인테리어공사 감리완료보고서

2017. 12

목 차

제 1장	감리용역현황	3
제 2장	공사추진현황	4
제 3장	공사감리일지	13
제 4장	준공사진대장	48
제 5장	공사진행사진	50
제 6장	의견수렴 및 후속조치	52

제 1장 감리용역현황

1. 감리개요

가. 용역명: 전라북도국제교류센터 사무실 인테리어공사 감리용역

나. 발주처: (재)전라북도국제교류센터

다. 감리위치: 전라북도 전주시 완산구 효자동 3가 1525-2, 전주상공회의소 신축건물 5F

라. 감리형태/범위: 비상주감리/인테리어공사 분야

라. 감리기간: 착수일 2017. 10. 26 / 당초 완료일 2017. 12. 04

변경 완료일 2017. 12. 08

바. 감리업체

상 호	예손건축사사무소	등록번호	402-12-49347
대표자	유 성 환	업 종	서비스업/건축사
주 소	전라북도 전주시 완산구 황강서원로 43, 1층(효자동 3가)		
전화번호	063-226-4939	FAX	063-226-4938

2. 감리비 정산내용

가. 정산 총괄표

(단위: 천원)

예산액			추가발생액			총액		
계	감리비	자부담	계	감리비	자부담	계	감리비	자부담
2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0

나. 예산액 집행현황 총괄표

구분	항목	규격	수량	금액 (원)
노무비	인테리어공사 감리(2종보통)	2.11%	1식	1,819,350
부가가치세				181,935
총 계 (만단위이하 절사)				2,000,000

제 2장 공사추진현황

2-1 공사계약 개요

1. 공사개요

가. 공 사 명: 전라북도국제교류센터 사무실 인테리어공사

나. 발 주 처: (재)전라북도국제교류센터

다. 공사위치: 전라북도 전주시 완산구 효자동 3가 1525-2, 전주상공회의소 신축건물 5F

라. 공사면적: 443.2m²

마. 공사기간: 착공일 2017. 10. 26 / 당초 준공일 2017. 12. 04

변경 준공일 2017. 12. 08

바. 시공업체

상 호	유한회사 효동건설	등록번호	402-81-40376
대 표 자	김 진 석	업 종	건설업/실내건축공사업
주 소	전라북도 익산시 하나로 123 (금강동)		
전화번호	063-858-3507	FAX	063-858-3560

사. 특이사항

※ 전기, 통신, 소방, 기계설비 공사 별도

※ 해당 공사는 교류라운지, 교육장의 방음문제와 사업장의 분위기 조성상 마감재 변경과 도어교체를 위해 발주처와 감리업체 및 시공사가 협의하여 설계변경 및 공사준공기간을 연장한 건임. 사유와 내역은 설계변경 관련 서류 참조.



<전주상공회의소 신축건물>

2. 공사비 정산내용

가. 정산 총괄표

□발주처와 시공업체 간의 계약 체결 당초 예산 및 설계 변경 후 추가 비용의 현황임.

(단위: 천원)

예산액			추가발생액			총액		
계	공사비	자부담	계	공사비	자부담	계	공사비	자부담
94,848	94,848	0	4,185	4,185	0	99,033	99,033	0

나. 예산액 집행현황 총괄표

구 분	항 목	금액 (원)
순 공사원가	재 료 비	27,403,901
	노 무 비	45,817,185
	경 비	7,959,985
일 반 관 리 비		1,948,345
이 윤		2,762,038
폐기물처리수수료		334,000
총 원 가		86,225,454
부 가 가 치 세		8,622,545
총 공 사 비		94,848,000

다. 추가발생액 집행현황 총괄표

구 분	항 목	금액 (원)
순 공사원가	재 료 비	2,613,658
	노 무 비	3,650,710
	경 비	-2,603,889
일 반 관 리 비		87,852
이 윤		56,215
폐기물처리수수료		0
총 원 가		3,804,546
부 가 가 치 세		380,455
총 공 사 비		4,185,001

2-2 공사추진 현황

1. 공사계획 및 실행 현황표

□발주처와 시공업체 간의 계약 체결 당초 공사 내역과 설계 변경 후 공사 실행 내역의 총괄 현황.

공 종	구 분	공 사 내 용
공통가설공사	당 초	□먹 메김 / 현장정리 및 보양
	신 규	□스틸 후레임 철거공사
	삭 제	.
	수량추가	.
	수량감소	.
벽체공사	당 초	□메탈 스티드(벽체, 칸막이) / 석고보드 취부(벽체, 칸막이) / 치장합판 취부 / 목모보드 취부 / 디자인월 취부 / 자작나무 취부 / 래핑도어 설치 (물품보관실) / 천정몰딩 부착 / 래핑몰딩 부착 / 바탕면 고르기(PUTTY) / 지정색 락카 도장 / 투명 락카 도장
	신 규	□그라스울 / 낙송합판취부
	삭 제	□디자인 월 취부 / 자작나무 취부
	수량추가	□래핑도어 설치 / 바탕 면 고르기 / 지정색 락카 도장
	수량감소	□투명 락카 도장
천정공사	당 초	□경량철골 천정틀(M-BAR) / 흡음택스 설치 / 각재상 짜기 / 석고보드 취부 / 자작나무 취부 / 바탕 면 고르기(PUTTY) / V.P도장 / 투명 락카 도장 / 커텐박스 설치 / AL몰딩 / 점검구 설치
	신 규	□치장합판취부 / 지정색 락카 도장
	삭 제	□자작나무 취부 / 투명 락카 도장
	수량추가	.
	수량감소	.
금속및유리공사	당 초	□SUS후레임 설치(폴리싱) / 강화유리 시공 / 강화도어 설치(가네모) / 플로어힌지 설치 / 무반사 영사유리 시공 / 구로철판 가공
	신 규	□갈바 후레임 설치(1.6T) / 자동문설치
	삭 제	□SUS 후레임 설치(폴리싱)
	수량추가	□무반사 영사유리 / 구로철판 가공
	수량감소	□강화도어
수장공사	당 초	□바닥 데코타일 / 도배공사 / 애칭시트 취부 / 그래픽시트 취부 / 인테리어필름 취부
	신 규	.
	삭 제	.
	수량추가	□도배공사
	수량감소	□애칭시트 취부 / 그래픽시트 취부 / 인테리어필름 취부

2. 실시설계 도면

□발주처와 시공업체 간의 계약 체결 당초 인테리어 공사 도면임.

□평면도




□천정도




3. 준공 도면

☐ 발주처와 시공업체 간의 설계변경 협의 후 결정 된 인테리어 공사 도면임.

☐ 평면도




☐ 천정도



3. 실내 투시도

□사무실



□교육장


국제교류센터 - 교육장




국제교류센터 - 교육장



□대회의실




□소회의실




□센터장실

국제교류센터 - 센터장실



□교류라운지

국제교류센터 - 교류라운지



제 3장 공사감리일지

■ 건축법 시행규칙 [별지 제22호서식] <개정 2011.4.1>

공사감리일지

일련번호 2017-01			
공사감리자		감리원	
유 성 환		유 성 환	
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 01일 (수요일) 날씨 : 맑음			
작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	수장공사	운반장비 진입로 확보 자재 규격 및 수량 점검	자재 운반 및 석고보드 설치 감독

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 5명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-02			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 02일 (목요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	현장보양 및 먹 메김	도면을 근거하여 먹줄 기준선 설정 및 수직, 수평오차범위 최소화

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-03			
공사감리자		감리원	
유 성 환		유 성 환	
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 06일 (월요일) 날씨 : 맑음			
작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	수장공사 철거공사 금속공사 A/C공사 미장공사	현장보양 및 먹 메김 자재 규격 및 수량 점검	스터드 칸막이 설치 복도 철거 작업 창호 실측 A/C 실내기 철거 및 배관작업 교류라운지 기둥 미장작업

특기사항

현장대리인 1명, 수장인부 5명, 철거인부 2명, 금속인부 2명, A/C인부 2명, 미장인부 1명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-04			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 07일 (화요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도면과 실행의 수직, 수평, 수치 확인	스터드 칸막이 설치

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 4명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-05			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 08일 (수요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사 설비공사	도면과 실행의 수직, 수평, 수치 확인 현장보양, 마감 확인	스터드 칸막이 설치 급/배수 배관작업

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 4명, 설비인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-06			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 09일 (목요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도면과 실행의 수직, 수평, 수치 확인	스터드 칸막이 설치
	설비공사	현장보양, 마감 확인	급/배수 배관작업
	철거공사	철거인부 안전관리, 커팅 마감 확인	복도철거작업

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 7명, 철거인부 2명, 설비인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-07			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 10일 (금요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도면과 실행의 수직, 수평, 수치 확인	천정 텍스 및 석고보드 설치, 스테드 칸막이 설치
	금속공사	창호 자재 및 규격확인	창호 설치

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 8명, 금속인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-08			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 11일 (토요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도면과 실행의 수직, 수평, 수치 확인	스터드 칸막이 설치, 낙엽송 취부, 목모보드 설치
	금속공사	창호와 벽체 이음부 마감 확인	창호 설치

특기사항

현장대리인 1명, 수장인부 4명, 금속인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-09			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 12일 (일요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도면과 실행의 수직, 수평, 수치 확인	낙엽송 취부, 목모보드 설치

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-10			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 13일 (월요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사 금속공사	갈바 연결부 강도 확인 배관 경로 확인	스터드 칸막이설치, 천정몰딩, 걸레받이 설치,MDF취부 교류라운지 갈바 설치

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 4명, 금속인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-11			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 14일 (화요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	A/C공사 유리공사		에어컨 배관 및 설치 실측

특기사항
현장대리인 1명, A/C 인부 3명, 유리인부 1명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-12			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 15일 (수요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	A/C공사		에어컨 배관 및 설치
	도장공사	지정 컬러 확인	각실 도장 작업

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 3명, A/C인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-13			
공사감리자		감리원	
유 성 환		유 성 환	
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 16일 (목요일) 날씨 : 맑음			
작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	A/C공사	실내기 규격 및 품질 체크	에어컨 실내기 설치
	도장공사	지정 컬러 확인	각실 도장 작업

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 2명, A/C인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-14			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 17일 (금요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	도장공사	지정 컬러 확인	각실 도장 작업

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-15			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 18일 (토요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	도장공사 수장공사	필름자재, 마감 확인	각실 도장 작업 각실 필름 시공

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 1명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-16			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 19일 (일요일) 날씨 : 맑음		

작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	도장공사	지정 컬러 확인	각실 도장 작업

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-17			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 20일 (월요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	유리공사	유리자재, 장비 확인	유리 설치 작업

특기사항
현장대리인 1명, 유리인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-18			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 21일 (화요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	도장작업 금속작업	문짝 수량, 사이즈 확인	각실 도장 작업 문짝 설치 작업

특기사항
현장대리인 1명, 금속인부 2명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-19			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 22일 (수요일) 날씨 : 맑음		

작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	도장작업	지정컬러 확인	각실 도장 작업

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-20			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 23일 (목요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	금속공사	전원확인, 이음새 마감 확인	자동문 및 강화도어 설치작업

특기사항
현장대리인 1명, 금속인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-21			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 24일 (금요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	타일공사	바탕면 습도, 평 확인 타일 배열 확인	타일 시공

특기사항
현장대리인 1명, 타일인부 1명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-22			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 25일 (토요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도배 자재 평수 확인 자재반입 경로 확인	도배 자재 운반

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-23			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 26일 (일요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도배 자재 평수 확인 자재반입 경로 확인	각실 도배 작업 감리

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-24			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 27일 (월요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	도배 자재 평수 확인 자재반입 경로 확인	각실 도배 작업 감리

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 3명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-25			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 28일 (화요일) 날씨 : 맑음			

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	A/C	실내기 설치작업	안전 관리 및 규격 확인

특기사항
현장대리인 1명, A/C인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-26			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 29일 (수요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	바탕면 습도, 평 확인 타일 배열 확인	바닥 데코타일 설치

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-27			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 11월 30일 (목요일) 날씨 : 맑음		

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사	바탕면 습도, 평 확인 타일 배열 확인	바닥 데코타일 설치

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-28			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 1일 (금요일) 날씨 : 맑음			

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	도장공사	바닥 청소 및 먼 고르기	바닥 투명 에폭시 설치

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-29			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 2일 (토요일) 날씨 : 맑음			

작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	도장공사	바닥 청소 및 먼 고르기	바닥 투명 에폭시 설치

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-30			
공사감리자		감리원	
유 성 환		유 성 환	
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 3일 (일요일) 날씨 : 맑음			
작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	수장공사	양생	양생

특기사항
현장대리인 1명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-31			
공사감리자		유 성 환	감리원
공사명		전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 4일 (월요일) 날씨 : 맑음	
작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	수장공사	양생	양생
특기사항 현장대리인 1명 투입			
지적사항 및 처리결과 특이사항 없음.			

공사감리일지

일련번호 2017-32			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 5일 (화요일) 날씨 : 맑음			

	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사 금속공사 유리공사	필름 규격, 자재 확인 수직 수평 확인	필름 설치 및 문짝 설치 사무실 칸막이 설치 사무실 칸막이 실측

특기사항
현장대리인 1명, 수장인부 3명, 금속인부 2명, 유리인부 1명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-33			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 6일 (수요일) 날씨 : 맑음			

작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	유리공사	유리 마감 정돈 확인	유리 설치

특기사항
현장대리인 1명, 유리인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-34			
공사감리자		감리원	
		유 성 환	유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 7일 (목요일) 날씨 : 맑음			

작업사항	공종	감리착안사항	감리내용
	도장공사	최종 마감 확인	바닥 잔손 보기

특기사항
현장대리인 1명, 도장인부 2명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.

공사감리일지

일련번호 2017-35			
공사감리자		감리원	
	유 성 환		유 성 환
공사명 전라북도국제교류센터 인테리어공사 2017년 12월 8일 (금요일) 날씨 : 맑음			


	공종	감리착안사항	감리내용
작업사항	수장공사 마무리공사	마감 확인	디자인 필름 실측 및 발주 기타 잔손 보기

특기사항
현장대리인 1명 투입

지적사항 및 처리결과

특이사항 없음.


제 4장 준공사진대장



교류라운지




교육장




센터장실



센터장실




대회의실



대회의실



소회의실



탕비실



물품보관실



사무실







사무실



사무실

제 5장 공사진행사진





제 6장 의견수렴 및 후속조치

가. 설계변경의 건

□‘예손건축사무소’(이하 감리업체)는 ‘전라북도국제교류센터’(이하 발주처)와 ‘유한회사 효동건설’(이하 시공업체)이 계약 체결하여 진행한 ‘전라북도국제교류센터 인테리어 공사’의 감리 기간 중인 2017년 11월 21일, 발주처에서 요청한 공사내용 변경 의견인 ①교류라운지와 교육장의 방음공사 ②기존칸막이 철거공사 ③벽체 도배마감 ④래핑도어설치의 사항을 수렴하기 위하여, 2017년 11월 28일 발주처 및 시공업체와 함께 공사내용 변경 협의 후, 2017년 12월 01일 당초 설계도면과 설계내역 및 수량을 변경하고 발주처의 승인을 받아 공사 내용을 변경하였음.

나. 공사준공기간 연장의 건

□시공업체는 2017년 12월 01일 감리업체에게 위의 ‘가’ 건에 의하여 추가되는 공정에 따른 준공 기간 연장을 요구. 이에 감리업체는 2017년 12월 01일 시공업체와 협의 후 준공 연장 기간을 정하여, 2017년 12월 01일 발주처의 승인을 받아 공사준공기간을 아래와 같이 변경하였음.

- 아 래 -

1. 당초 공사준공기간 : 2017년 12월 04일
2. 변경 공사준공기간 : 2017년 12월 08일

※ 협의 내용 별지 참조.

<별지 1호> 설계변경 및 공사준공연장 승인 요청 공문 (시공업체)

<별지 2호> 설계변경 및 공사준공연장 승인 요청 공문 (감리업체)

<별지 3호> 설계변경승인신청서 (감리업체)

<별지 4호> 공사기간연장허가신청서 (감리업체)

<별지 1호> 설계변경 및 공사준공연장 승인 요청 공문 (시공업체)

유 한 회 사 효 동 건 설

우 546-14/전라북도 익산시 하나로 123 (금강동) / 전화 (063)858-3507 / FAX858-3560

문 서 번 호 : 효동 제 2017 - 102 호

시 행 일 자 : 2017 . 12 . 01.

수 신 : 예손건축사사무소

경 유 :

참 조 :

제 목 : 국제교류센터 인테리어 공사 설계변경 및 공기연장 요청 건

선 결			지 시	
접 수	일자 시간		결 재	
	번호			
처 리 과			공 람	
담 당 자				

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 국제교류센터와 계약 체결하여 시공중인 "국제교류센터 인테리어 공사"의 도면과 내역상 일치하지 않는 부분이 다수 발견되어 이에 따른 설계변경 및 추가공정에 따른 공기 연장을 요청하오니 확인하여주시기 바랍니다.

	당초 준공일	변경 요구일	비 고
일 자	2017년 12월 04일	2017년 12월 08일	철거공사, 미장공사, 수장공사, 금속공사, 에어컨 이전설치 공사, 바닥공사, 타일공사 등 추가공정에 따른 공기지연

※ 당초 착공일은 10월 27일이었으나 상공회의소 측의 준비미흡(소방필증 등)으로 작업이 진행되지 않아 11월 1일부터 착공하였음.

- 끝 -

전라북도 익산시 하나로 123 (금강동)
유 한 회 사 효 동 건 설
대 표 이 사 김 진 석



<별지 2호> 설계변경 및 공사준공연장 승인 요청 공문 (감리업체)

예손건축사사무소

수 신 전라북도국제교류센터 이사장

제17-22호

(경유) 담당자

제 목 전라북도국제교류센터 인테리어공사 설계변경 및 공사준공기간연장 승인요청의 건

1. 귀 센터의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 전라북도국제교류센터에서 시행중인 “전라북도국제교류센터 인테리어 공사” 중 아래와 같은 사유로 인하여 설계변경 및 공사준공기간연장의 승인을 요청하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 설계변경의 건

	구분	당초	변경
변경내용	방음공사		칸막이 그라스울충전
	벽체, 천정 마감	벽체마감: 페인트	벽체마감: 도배
	도어설치	도어: 강화도어	도어: 래핑도어
	철거공사 (기존칸막이)		기존칸막이철거
사유	교류라운지와 교육장의 방음문제와 사업장의 분위기 조성 상 마감재 변경과 도어교체를 실시하였음.		

나. 공사기간 연장의 건

구분	당초 준공일	변경 요구일	사유
날짜	2017년 12월 04일	2017년 12월 08일	추가공정에 따른 공사기간 지연

- 붙임 1. 설계변경승인신청서 1부.
2. 공사준공기간연장허가신청서 1부. 끝

예손건축사사무소 유성환



담 당 유 성 환

책 임 유 성 환

대 표 유 성 환

협 조

시 행 2017. 12 . 01

접 수 (2017. .)

우 549-58 전주시 완산구 황강서원로 43, 301호

전 화 063-226-4939 FAX 063-226-4938

공개여부 /

<별지 3호> 설계변경승인신청서 (감리업체)

설 계 변 경 승 인 신 청 서			
1. 공사개요			
공사명	전라북도국제교류센터 인테리어공사		
위치	전라북도 전주시 완산구 효자동 3가 1525-2, 4층		
전용면적	443.2 M2		
공사기간	2017년 10월 26일 ~ 2017년 12월 04일		
주요구조물	철근콘크리트		
2. 설계변경			
	구분	당초	변경
변경내용	방음공사 벽체, 천정 마감 도어설치 철거공사 (기존칸막이)	벽체마감: 페인트 도어: 강화도어	칸막이 그라스울충전 벽체마감: 도배 도어:래핑도어 기존칸막이 철거
사유	교류라운지와 교육장의 방음문제와 사업장의 분위기 조성상 마감재 변경과 도어교체를 실시하였음.		
기대효과	방음과 마감재변경으로 인한 쾌적한 사무환경조성.		
위와 같이 설계변경승인을 신청합니다. 2017년 12월 01일 신청인 : 예손건축사사무소 유성환  전라북도국제교류센터 이사장 귀하			
<첨부서류> 1. 설계변경도면 2. 설계변경내역서 3. 변경수량산출서			

<별지 4호> 공사기간연장허가신청서 (감리업체)

공사준공기간연장허가신청서			
①상 호	예손건축사사무소	②사업자등록번호	402-12-49347
③주 소	전주시 완산구 황강서원로 43, 301호 (전화번호 : 063-226-4939)		
④착공연월일	2017년 10월 26일		
⑤공사 위치	전라북도 전주시 완산구 효자동 3가 1525-2, 4층		
⑥목 적	⑦공 사 명	전라북도국제교류센터 인테리어공사	
⑧준공기간	2017년 12월 04일		
⑨준공연장기간	2017년 12월 08일		
⑩연 장 사 유	추가공정에 따른 공사기간 지연		
위와 같이 준공기간 연장허가를 신청합니다. 2017년 12월 01일 신청인 유 성 환 (서명 또는 인) 귀하 전라북도국제교류센터 이사장 귀하			